



Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios
Rua Coronel Ferrão, 259 – Centro
CEP: 36275-000 – Minas Gerais
Tele fax: (32) 3343-1145
CNPJ: 18.094.870/0001-32

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 83.978,78		DATA: 01/04/2022	
OBRA: Reforma do Estádio Municipal		LOCAL: Rua Cristiano Machado, s/nº - Centro - Senhora dos Remédios /MG		PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,61%	100,00%	
		Financeiro	512,70	512,70	
2	SUPERESTRUTURA E ESTRUTURA	Físico %	5,59%	100,00%	
		Financeiro	4.697,30	4.697,30	
3	REVESTIMENTOS	Físico %	1,76%	50,00%	50,00%
		Financeiro	1.476,88	738,44	738,44
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	0,40%	20,00%	80,00%
		Financeiro	339,49	67,90	271,59
5	REVESTIMENTOS	Físico %	5,08%		100,00%
		Financeiro	4.268,85	4.268,85	4.268,85
6	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2,88%		100,00%
		Financeiro	2.416,02	2.416,02	2.416,02
7	PINTURA	Físico %	19,70%	50,00%	50,00%
		Financeiro	16.547,09	8.273,55	8.273,55
8	ALAMBRADO	Físico %	60,84%	50,00%	50,00%
		Financeiro	51.093,25	25.546,63	25.546,63
9	ESTRUTURAS METÁLICAS	Físico %	3,13%		100,00%
		Financeiro	2.627,20	2.627,20	2.627,20
TOTAL		Físico %	100,00%	41,11%	58,89%
		Financeiro	R\$ 83.978,78	R\$ 39.836,52	R\$ 44.142,27

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito ou presidente da instituição