

**A N E X O II**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - MG</b>		<b>VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 531.992,03</b>				<b>DATA: 20/09/2022</b>
<b>OBRA: Galpão da Secretaria Municipal de Educação: Pavimentação e Drenagem; CMEI "Professor Dirceu Passos": Cobertura, drenagem e pavimentação; Escola Municipal "José Valdemar de Campos": Muro de Arrimo e muro de vedação</b>		<b>LOCAL: Rua Alcides Rodrigues Mateus, Centro e Localidade do Senra - Senhora dos Remédios/MG</b>				<b>PRAZO DA OBRA: 3 meses</b>
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
<b>GALPAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	<b>0,11%</b>	100,00%		
		Financeiro	581,88	581,88		
2	ESCAVAÇÃO E DRENAGEM	Físico %	<b>13,74%</b>	100,00%		
		Financeiro	73.069,24	73.069,24		
3	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	<b>37,23%</b>	50,00%	50,00%	
		Financeiro	198.041,43	99.020,72	99.020,72	
4	PASSEIO	Físico %	<b>1,77%</b>		100,00%	
		Financeiro	9.429,56		9.429,56	
5	SERVIÇO COMPLEMENTAR	Físico %	<b>0,21%</b>			100,00%
		Financeiro	1.130,87			1.130,87
<b>CMEI "PROFESSOR DIRCEU PASSOS"</b>						
6	COBERTURA	Físico %	<b>31,70%</b>		50,00%	50,00%
		Financeiro	168.644,07		84.322,04	84.322,04
7	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	Físico %	<b>8,80%</b>			100,00%
		Financeiro	46.815,15			46.815,15
<b>7</b>						
8	MURO ARRIMO	Físico %	<b>4,80%</b>			100,00%
		Financeiro	25.518,67			25.518,67
9	MURO DE VEDAÇÃO	Físico %	<b>1,65%</b>			100,00%
		Financeiro	8.761,16			8.761,16
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>32,46%</b>	<b>36,24%</b>	<b>31,31%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 531.992,03</b>	<b>R\$ 172.671,84</b>	<b>R\$ 192.772,31</b>	<b>R\$ 166.547,89</b>

\_\_\_\_\_  
Dionatan Paulo Arruda - Engenheiro Civil

\_\_\_\_\_  
CREA MG 241.363/D

\_\_\_\_\_  
Willian Nunes Dornelas - Prefeito Municipal