

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SENHORA DOS REMÉDIOS (SEDE) / MINAS GERAIS

OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

DATA-BASE DO SINAPI/COPASA: MARÇO/2021

		DATA-BASE DO SINAPI/COPASA: MARÇO/2021										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	135.913,84		67.956,92	-	-	-	-	-	-	-	67.956,92
01.01	INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	135.913,84	100%	50%								50%
			135.913,84	67.956,92	-	-	-	-	-	-	-	67.956,92
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	171.066,20		17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62
02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	171.066,20	100%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
			171.066,20	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62	17.106,62
05	INTERCEPTORES	234.995,50		-	17.503,93	41.003,48	41.003,48	29.495,17	29.495,17	29.495,17	23.499,55	23.499,55
05.01	SERVIÇOS	119.912,40	100%		5%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	10%
			119.912,40	-	5.995,62	17.986,86	17.986,86	17.986,86	17.986,86	17.986,86	11.991,24	11.991,24
05.02	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	115.083,10	100%		10%	20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%
			115.083,10	-	11.508,31	23.016,62	23.016,62	11.508,31	11.508,31	11.508,31	11.508,31	11.508,31
06	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E LINHAS DE RECALQUE	857.044,89		-	-	63.615,43	63.615,43	63.615,43	150.645,79	150.645,79	171.408,98	171.408,98
06.01	SERVIÇOS	441.781,23	100%			5%	5%	5%	20%	20%	20%	20%
			441.781,23	-	-	22.089,06	22.089,06	22.089,06	88.356,25	88.356,25	88.356,25	88.356,25
06.02	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	415.263,65	100%			10%	10%	10%	15%	15%	20%	20%
			415.263,65	-	-	41.526,37	41.526,37	41.526,37	62.289,55	62.289,55	83.052,73	83.052,73
07	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.600.979,57		-	-	174.810,04	174.810,04	174.810,04	520.195,91	520.195,91	475.434,86	475.434,86
07.01	SERVIÇOS	1.705.758,43	100%			5%	5%	5%	20%	20%	20%	20%
			1.705.758,43	-	-	85.287,92	85.287,92	85.287,92	341.151,69	341.151,69	341.151,69	341.151,69
07.02	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	895.221,14	100%			10%	10%	10%	20%	20%	15%	15%
			895.221,14	-	-	89.522,11	89.522,11	89.522,11	179.044,23	179.044,23	134.283,17	134.283,17
TOTAL MENSAL				85.063,54	34.610,55	296.535,56	296.535,56	285.027,25	717.443,50	717.443,50	687.450,00	687.450,00
TOTAL ACUMULADO				85.063,54	119.674,09	416.209,65	712.745,21	997.772,46	1.715.215,96	2.432.659,46	3.120.109,46	3.807.559,47
TOTAL GERAL : PERCENT. DO TOTAL GERAL		4.000.000,00	435,18%	2,13%	2,99%	10,41%	17,82%	24,94%	42,88%	60,82%	78,00%	95,19%