

A N E X O II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios - MG		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 196.820,70				DATA: 20/09/2022
OBRA: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em diversas localidades do perímetro urbano de Senhora dos Remédios e Muro de Arrimo na Rua Antônio Milagres Belo		LOCAL: Rua Alcides Rodrigues Mateus, Centro e Localidade do Senra - Senhora dos Remédios/MG				PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
REDE ESGOTO						
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,43%	100,00%		
		Financeiro	847,86	847,86		
2	REDE ESGOTO - RAMAIS	Físico %	52,19%	35,00%	30,00%	35,00%
		Financeiro	102.716,53	35.950,79	30.814,96	35.950,79
3	POÇO VISITA - PV	Físico %	34,60%	20,00%	40,00%	40,00%
		Financeiro	68.105,88	13.621,18	27.242,35	27.242,35
MURO DE ARRIMO						
4	MURO ARRIMO	Físico %	12,78%	60,00%	40,00%	
		Financeiro	25.150,43	15.090,26	10.060,17	
TOTAL		Físico %	100,00%	33,28%	34,61%	32,11%
		Financeiro	R\$ 196.820,70	R\$ 65.510,08	R\$ 68.117,48	R\$ 63.193,14

Dionatan Paulo Arruda - Engenheiro Civil

CREA MG 241.363/D

Willian Nunes Dornelas - Prefeito Municipal